

Empreendimento		Cliente	Data		Revisão			
SCIC TORRE A		BUILDING/IGUATEMI	05/08/2026		21			
Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	Predecessoras	Nomes dos recursos	Fase
1	CRONOGRAMA DE PROJETOS_SCIC TORRE A	636 dias	Qua 17/04/24	Qui 26/11/26	75%			
2	PROJETOS	636 dias	Qua 17/04/24	Qui 26/11/26	76%			
3	ESTUDO PRELIMINAR	544 dias	Qua 17/04/24	Qua 15/07/26	100%			01.EP
124	PROJETO BÁSICO	377 dias	Seg 09/09/24	Ter 07/04/26	100%			02.PB
351	EXECUTIVO - CIO - Condição de início de obra	142 dias	Seg 26/01/26	Sex 21/08/26	89%			03.EX CIO
352	CIO - Condição de início de obra	142 dias	Seg 26/01/26	Sex 21/08/26	89%			03.EX CIO
353	EST_Estrutura	80 dias	Seg 26/01/26	Seg 25/05/26	100%			03.EX CIO
354	EST_Estrutura_Modelo	78 dias	Qua 28/01/26	Seg 25/05/26	100%			03.EX CIO
357	EST_Estrutura_Documentação	80 dias	Seg 26/01/26	Seg 25/05/26	100%			03.EX CIO
364	FUN_Fundação e Contenção	12 dias	Qui 23/04/26	Seg 11/05/26	100%			03.EX CIO
365	FUN_Fundação e Contenção_Documentação base	12 dias	Qui 23/04/26	Seg 11/05/26	100%			03.EX CIO
369	HID_Hidráulica	37 dias	Ter 26/05/26	Sex 17/07/26	100%			03.EX CIO
370	HID_Hidráulica_Modelo	37 dias	Ter 26/05/26	Sex 17/07/26	100%			03.EX CIO
372	HID_Hidráulica_Documentação	37 dias	Ter 26/05/26	Sex 17/07/26	100%			03.EX CIO
374	ELE_Elétrica	13 dias	Ter 26/05/26	Seg 15/06/26	100%			03.EX CIO
375	ELE_Elétrica_Modelo	13 dias	Ter 26/05/26	Seg 15/06/26	100%			03.EX CIO
377	ELE_Elétrica_Documentação	13 dias	Ter 26/05/26	Seg 15/06/26	100%			03.EX CIO
379	DRE_Drenagem	20 dias	Seg 20/07/26	Sex 14/08/26	50%			03.EX CIO
380	DRE_Drenagem_Documentação	10 dias	Seg 20/07/26	Sex 31/07/26	100%			03.EX CIO
381	DRE_Plantas e detalhes	10 dias	Seg 20/07/26	Sex 31/07/26	100%	378;373	Mix Design	03.EX CIO
382	DRE_Drenagem_Modelo	10 dias	Seg 03/08/26	Sex 14/08/26	0%			03.EX CIO
383	DRE_Modelo	10 dias	Seg 03/08/26	Sex 14/08/26	0%		381	Mix Design
384	PAV_Pavimentação	15 dias	Seg 03/08/26	Sex 21/08/26	0%			03.EX CIO
385	PAV_Pavimentação_Documentação	5 dias	Seg 03/08/26	Sex 07/08/26	0%			03.EX CIO
386	PAV_Plantas e detalhes	5 dias	Seg 03/08/26	Sex 07/08/26	0%		381	Mix Design
387	PAV_Pavimentação_Modelo	10 dias	Seg 10/08/26	Sex 21/08/26	0%			03.EX CIO
388	PAV_Modelo	10 dias	Seg 10/08/26	Sex 21/08/26	0%		386	Mix Design
389	VEST_Verificação Estrutural	11 dias	Ter 07/04/26	Qua 22/04/26	100%			03.EX CIO
391	CMP_Compatibilização	80 dias	Qui 16/04/26	Ter 11/08/26	75%			03.EX CIO
392	CMP_Compatibilização (CIO) - Cargas	1 dia	Qui 16/04/26	Qui 16/04/26	100%	359TT	CHP	03.EX CIO
393	CMP_Compatibilização (CIO) - Fundação Torre	2 dias	Qui 07/05/26	Sex 08/05/26	100%		367	CHP
394	CMP_Compatibilização (CIO) - Contenção e Fundação periferia	2 dias	Seg 25/05/26	Ter 26/05/26	100%	366TI+9 dias	CHP	03.EX CIO
395	CMP_Compatibilização (CIO) - Forma Fundação	1 dia	Seg 18/05/26	Seg 18/05/26	100%		CHP	03.EX CIO
396	CMP_Compatibilização (CIO) - Demais disciplinas	2 dias	Seg 10/08/26	Ter 11/08/26	0%	381;386	CHP	03.EX CIO
397	EXECUTIVO - Demais projetos	586 dias	Qua 17/04/24	Seg 14/09/26	75%			04.EX
398	ARQ_Arquitetura	170 dias	Qua 26/11/25	Sex 14/08/26	97%			04.EX
399	ARQ_Arquitetura_Modelo	73 dias	Sex 28/11/25	Sex 27/03/26	100%			04.EX
400	ARQ_Modelo - Torre (Tipo e 15ºpav)	3 dias	Sex 28/11/25	Ter 02/12/25	100%		344	ACIA
401	ARQ_Modelo - Torre (Ático a Cobertura)	15 dias	Sex 28/11/25	Qui 18/12/25	100%		344	ACIA
402	ARQ_Modelo - Embasamento (1º e 2º pavimentos)	10 dias	Ter 13/01/26	Seg 26/01/26	100%	401TI+1 dia	ACIA	04.EX
403	ARQ_Modelo - Embasamento (Térreo e Implantação)	10 dias	Ter 13/01/26	Seg 26/01/26	100%	402TT	ACIA	04.EX
404	ARQ_Modelo - Embasamento (2ºSubsolo ao 1ºSubsolo)	10 dias	Ter 13/01/26	Seg 26/01/26	100%	402TT	ACIA	04.EX
405	ARQ_Modelo - Revisão conforme reunião presencial 04/03/26 (apresentação)	7 dias	Qua 04/03/26	Qui 12/03/26	100%		ACIA	04.EX
406	ARQ_Modelo - Torre (Ático a Cobertura) - Revisão laje cobertura	5 dias	Ter 10/03/26	Seg 16/03/26	100%		ACIA	04.EX
407	ARQ_Modelo - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo) - Revisão vagas, rampa e acesso doca	6 dias	Sex 20/03/26	Sex 27/03/26	100%		ACIA	04.EX
408	ARQ_Arquitetura_Documentação	170 dias	Qua 26/11/25	Sex 14/08/26	96%			04.EX
409	ARQ_Plantas - Torre (Tipo e 15ºpav)	5 dias	Qua 26/11/25	Ter 02/12/25	100%	400TT	ACIA	04.EX
410	ARQ_Plantas - Torre (Ático a Cobertura)	5 dias	Sex 12/12/25	Qui 18/12/25	100%	401TT	ACIA	04.EX
411	ARQ_Plantas - Embasamento (1º e 2º pavimentos)	5 dias	Ter 20/01/26	Seg 26/01/26	100%	402TT	ACIA	04.EX
412	ARQ_Plantas - Embasamento (Térreo e Implantação)	5 dias	Ter 20/01/26	Seg 26/01/26	100%	403TT	ACIA	04.EX
413	ARQ_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao 1ºSubsolo)	5 dias	Ter 20/01/26	Seg 26/01/26	100%	404TT	ACIA	04.EX
414	ARQ_Plantas e Elevações - Revisão conforme reunião presencial 04/03/26 (apresentação)	7 dias	Qua 04/03/26	Qui 12/03/26	100%		ACIA	04.EX
415	ARQ_Plantas - Torre (Ático a Cobertura) - Revisão laje cobertura	5 dias	Ter 10/03/26	Seg 16/03/26	100%		ACIA	04.EX
416	ARQ_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo) - Revisão vagas, rampa e acesso doca	5 dias	Sex 20/03/26	Qui 26/03/26	100%		ACIA	04.EX
417	ARQ_Fachadas - Apresentação opções para aprovação	4 dias	Seg 16/03/26	Qui 19/03/26	100%		ACIA	04.EX
418	ARQ_Fachadas - Revisão opções para aprovação	5 dias	Qui 19/03/26	Qua 25/03/26	100%		ACIA	04.EX
419	ARQ_Fachadas - Revisão opções para aprovação (pós reunião 26/03)	21 dias	Sex 27/03/26	Ter 28/04/26	100%		622	ACIA
420	ARQ_Cortes	6 dias	Qua 25/03/26	Qua 01/04/26	100%		439	ACIA
421	ARQ_Detalhamento marquise	11 dias	Qui 02/04/26	Sex 17/04/26	100%		420	ACIA
422	ARQ_Mapas de Caixilhos	19 dias	Qui 02/04/26	Qui 30/04/26	100%		420	ACIA
423	ARQ_Detalhamento ferro e madeira	23 dias	Seg 04/05/26	Qua 03/06/26	100%		422	ACIA
424	ARQ_Detalhamento pedra	23 dias	Seg 04/05/26	Qua 03/06/26	100%		422	ACIA
425	ARQ_Detalhamento áreas molhadas	19 dias	Qui 07/05/26	Ter 02/06/26	100%		ACIA	04.EX
426	ARQ_Plantas - Subsolos Shopping com indicação de intervenções	15 dias	Seg 08/06/26	Sex 26/06/26	100%		ACIA	04.EX
427	ARQ_Plantas - Implantação com indicação de intervenções no Térreo (entorno Torre A)	15 dias	Seg 08/06/26	Sex 26/06/26	100%		ACIA	04.EX
428	ARQ_Detalhamento marquise - Revisão conforme Metálica	14 dias	Ter 09/06/26	Sex 26/06/26	100%		588	ACIA
429	ARQ_Plantas - Embasamento (2º pavimentos) - Revisão conforme opção aprovada	15 dias	Qua 17/06/26	Ter 07/07/26	100%		ACIA	04.EX
430	ARQ_Plantas - Embasamento (Térreo e Subsolo) - Revisão considerando intervenções no Shopping	10 dias	Seg 03/08/26	Sex 14/08/26	0%		ACIA	04.EX
431	EST_Estrutura	576 dias	Qua 17/04/24	Sex 28/08/26	82%			04.EX
432	EST_Estrutura_Documentação	576 dias	Qua 17/04/24	Sex 28/08/26	78%			04.EX
433	EST_Formas - Torre (Tipo a Cobertura)	20 dias	Seg 05/01/26	Sex 30/01/26	100%	410TI+1 dia	CGA	04.EX
434	EST_Formas - Embasamento (1º e 2º pavimento)	4 dias	Ter 27/01/26	Sex 30/01/26	100%		411	CGA
435	EST_Formas - Torre (1ºpav a Cobertura) - Com furações	5 dias	Seg 24/08/26	Sex 28/08/26	0%		611	CGA
436	EST_Formas - Embasamento (1º e 2º pavimento) - Com furações	5 dias	Seg 24/08/26	Sex 28/08/26	0%		620	CGA
437	EST_Formas - Embasamento - Laje sobre rampa e reforço pilares (reservatórios)	5 dias	Qua 17/04/24	Ter 23/04/24	0%		A contratar	04.EX
438	EST_Formas - Embasamento - Demolição e Laje sobre rampa (subsolo shopping)	5 dias	Qua 17/04/24	Ter 23/04/24	0%		A contratar	04.EX
439	EST_Formas - Torre e Embasamento - Revisão conforme compatibilização	8 dias	Sex 27/02/26	Ter 10/03/26	100%		639	CGA
440	EST_Formas - Torre e Embasamento - Revisão conforme bases de ARQ	7 dias	Seg 30/03/26	Qua 08/04/26	100%		407	CGA
441	EST_Formas - Embasamento - Revisão conforme compatibilização	34 dias	Seg 06/04/26	Seg 25/05/26	100%		CGA	04.EX

Empreendimento		Cliente		Data		Revisão	
SCIC TORRE A		BUILDING/IGUATEMI		05/08/2026		21	
442	EST_Estrutura_Modelo	509 dias	Qua 17/04/24	Seg 25/05/26	87%		04.EX
443	EST_Modelo - Torre (Tipo a Cobertura)	2 dias	Seg 02/02/26	Ter 03/02/26	100%	433 CGA	04.EX
444	EST_Modelo - Embasamento (1º ao 2º pavimento)	2 dias	Seg 02/02/26	Ter 03/02/26	100%	434 CGA	04.EX
445	EST_Modelo - Embasamento - Laje sobre rampa e reforço pilares (reservatórios)	5 dias	Qua 17/04/24	Ter 23/04/24	0%	437TT	A contratar
446	EST_Modelo - Embasamento - Demolição e Laje sobre rampa (subsolo shopping)	5 dias	Qua 17/04/24	Ter 23/04/24	0%	438TT	A contratar
447	EST_Modelo - Torre e Embasamento - Revisão conforme compatibilização	9 dias	Sex 27/02/26	Qua 11/03/26	100%	639 CGA	04.EX
448	EST_Modelo - Torre e Embasamento - Revisão conforme bases de ARQ	20 dias	Seg 30/03/26	Ter 28/04/26	100%	407 CGA	04.EX
449	EST_Modelo - Embasamento - Revisão conforme bases de ARQ	34 dias	Seg 06/04/26	Seg 25/05/26	100%	441TT	CGA
450	CLI_Climatização e Pressurização	102 dias	Qua 04/02/26	Ter 07/07/26	100%		04.EX
451	CLI_Climatização e Pressurização_Modelo	102 dias	Qua 04/02/26	Ter 07/07/26	100%		04.EX
459	CLI_Climatização e Pressurização_Documentação	102 dias	Qua 04/02/26	Ter 07/07/26	100%		04.EX
469	HID_Hidráulica	95 dias	Qui 05/03/26	Qua 22/07/26	100%		04.EX
470	HID_Hidráulica_Modelo	95 dias	Qui 05/03/26	Qua 22/07/26	100%		04.EX
478	HID_Hidráulica_Documentação	95 dias	Qui 05/03/26	Qua 22/07/26	100%		04.EX
489	HID_Hidráulica (Incêndio)	114 dias	Qui 05/03/26	Ter 18/08/26	98%		04.EX
490	HID_Hidráulica (Incêndio)_Modelo	96 dias	Qui 05/03/26	Qui 23/07/26	100%		04.EX
496	HID_Hidráulica (Incêndio)_Documentação	114 dias	Qui 05/03/26	Ter 18/08/26	96%		04.EX
497	HID_Plantas - Torre (Tipo a Cobertura)	9 dias	Qui 05/03/26	Ter 17/03/26	100%	491TT	Projetar HID
498	HID_Plantas - Embasamento (Térreo ao 2º pavimento)	12 dias	Seg 16/03/26	Ter 31/03/26	100%	492TT	Projetar HID
499	HID_Plantas - Embasamento (2º e 1º Subsolos)	12 dias	Seg 16/03/26	Ter 31/03/26	100%	493TT	Projetar HID
500	HID_Esquemas	15 dias	Qua 11/03/26	Ter 31/03/26	100%	498TT	Projetar HID
501	HID_Isométrica Sprinklers	7 dias	Seg 10/08/26	Ter 18/08/26	0%	498;641;586TT+19 dias	Projetar HID
502	HID_Detalhamentos	8 dias	Sex 20/03/26	Ter 31/03/26	100%	498TT	Projetar HID
503	HID_Memorial	5 dias	Qua 25/03/26	Ter 31/03/26	100%	498TT	Projetar HID
504	HID_Plantas - (Torre) - Revisão conforme compatibilização	60 dias	Ter 28/04/26	Qui 23/07/26	100%	494TT	Projetar HID
505	HID_Plantas - (Embasamento) - Revisão conforme compatibilização	47 dias	Seg 18/05/26	Qui 23/07/26	100%	495TT	Projetar HID
506	ELE_Elétrica	132 dias	Qui 05/03/26	Seg 14/09/26	89%		04.EX
507	ELE_Elétrica_Modelo	68 dias	Qui 05/03/26	Seg 15/06/26	100%		04.EX
514	ELE_Elétrica_Documentação	132 dias	Qui 05/03/26	Seg 14/09/26	83%		04.EX
515	ELE_Plantas - Torre (Tipo a Cobertura)	7 dias	Qui 05/03/26	Sex 13/03/26	100%	509TT	Projetar ELE
516	ELE_Plantas - Embasamento (Térreo ao 2º pavimento)	4 dias	Ter 17/03/26	Sex 20/03/26	100%	510TT	Projetar ELE
517	ELE_Plantas - Embasamento (2º e 1º Subsolos)	4 dias	Ter 17/03/26	Sex 20/03/26	100%	511TT	Projetar ELE
518	ELE_Esquemas	15 dias	Seg 23/03/26	Seg 13/04/26	100%		517
519	ELE_Diagramas	8 dias	Ter 14/04/26	Sex 24/04/26	100%		518
520	ELE_Detalhamentos	9 dias	Seg 27/04/26	Sex 08/05/26	0%		519
521	ELE_Memorial	28 dias	Seg 11/05/26	Seg 19/06/26	100%		520
522	ELE_Plantas - (Subsolos) - Acessos estacionamento x Shopping	10 dias	Seg 31/08/26	Seg 14/09/26	0%		573
523	ELE_Plantas - (Torre) - Revisão conforme compatibilização	33 dias	Seg 27/04/26	Seg 15/06/26	100%	512TT	Projetar ELE
524	ELE_Plantas - (Embasamento) - Revisão conforme compatibilização	20 dias	Sex 15/05/26	Seg 15/06/26	100%	513TT	Projetar ELE
525	ELE_Plantas - (Embasamento) - Revisão layout área técnica 1SS (Conforme validado em reunião)	5 dias	Qui 30/07/26	Qua 05/08/26	0%		Projetar ELE
526	AUT_Automação	79 dias	Qua 15/04/26	Sex 07/08/26	3%		04.EX
527	AUT_Automação_Modelo	79 dias	Qua 15/04/26	Sex 07/08/26	6%		04.EX
528	AUT_Modelo - Torre (Tipo a Cobertura) - EUT	12 dias	Qua 15/04/26	Seg 04/05/26	100%	471;509;491;463;640	Bettoni
529	AUT_Modelo - Torre (Tipo a Cobertura) - EUT	79 dias	Qua 15/04/26	Sex 07/08/26	0%	471;509;491;463;640	Bettoni
530	AUT_Modelo - Embasamento (2ºSubsolo ao 2º pavimento) - EUT	59 dias	Sex 15/05/26	Sex 07/08/26	0%	472;510;511;492;463;641	Bettoni
531	AUT_Modelo - Torre (Tipo a Cobertura) - DAI	5 dias	Seg 27/04/26	Seg 04/05/26	100%		Bettoni
532	AUT_Modelo - Torre (Tipo a Cobertura) - DAI	79 dias	Qua 15/04/26	Sex 07/08/26	0%	529TT	Bettoni
533	AUT_Modelo - Embasamento (2ºSubsolo ao 2º pavimento) - DAI	52 dias	Ter 26/05/26	Sex 07/08/26	0%	530TT	Bettoni
534	AUT_Automação_Documentação	72 dias	Seg 27/04/26	Sex 07/08/26	0%		04.EX
535	AUT_Plantas - Torre (Tipo a Cobertura) - EUT	72 dias	Seg 27/04/26	Sex 07/08/26	0%	529TT	Bettoni
536	AUT_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao 2º pavimento) - EUT	52 dias	Ter 26/05/26	Sex 07/08/26	0%	530TT	Bettoni
537	AUT_Plantas - Torre (Tipo a Cobertura) - DAI	65 dias	Qui 07/05/26	Sex 07/08/26	0%	532TT	Bettoni
538	AUT_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao 2º pavimento) - DAI	52 dias	Ter 26/05/26	Sex 07/08/26	0%	533TT	Bettoni
539	AUT_Esquemas e diagramas	5 dias	Seg 03/08/26	Sex 07/08/26	0%	538TT	Bettoni
540	AUT_Memorial	2 dias	Qui 06/08/26	Sex 07/08/26	0%	539TT	Bettoni
541	BOM_Combate ao Incêndio	10 dias	Qui 20/08/26	Qua 02/09/26	0%		04.EX
542	BOM_Projeto para aprovação	10 dias	Qui 20/08/26	Qua 02/09/26	0%	468;501;632TT+5 dias	Kit
543	ELV_Elevadores	15 dias	Qui 02/04/26	Sex 24/04/26	100%		04.EX
545	PAI_Paisagismo	168 dias	Ter 25/11/25	Ter 11/08/26	95%		04.EX
546	PAI_Paisagismo_Documentação	168 dias	Ter 25/11/25	Ter 11/08/26	95%		04.EX
547	PAI_Planta Níveis	66 dias	Ter 25/11/25	Sex 13/03/26	100%		Cenário
548	PAI_Planta Layout e acabamentos	41 dias	Ter 27/01/26	Sex 27/03/26	100%		412
549	PAI_Planta Especificação Vegetação	5 dias	Seg 23/03/26	Sex 27/03/26	100%	548TT	Cenário
550	PAI_Detalhes construtivos	12 dias	Seg 30/03/26	Qua 15/04/26	100%		549
551	PAI_Planta - Jardim 2º pavimento	7 dias	Seg 03/08/26	Ter 11/08/26	0%		Cenário
552	INT_Interiores	33 dias	Qui 26/02/26	Ter 14/04/26	100%		04.EX
553	INT_Interiores_Modelo	10 dias	Qui 26/02/26	Qua 11/03/26	100%		04.EX
555	INT_Interiores_Documentação	31 dias	Seg 02/03/26	Ter 14/04/26	100%		04.EX
565	LUM_Luminotécnica	120 dias	Seg 09/03/26	Sex 28/08/26	89%		04.EX
566	LUM_Luminotécnica_Modelo	19 dias	Seg 09/03/26	Qui 02/04/26	100%		04.EX
567	LUM_Modelo - Torre (Tipo a Cobertura)	19 dias	Seg 09/03/26	Qui 02/04/26	100%	401;400;342TT-5 dias	Mingrone
568	LUM_Modelo - Embasamento (2ºSubsolo ao 2º pavimento)	16 dias	Qui 12/03/26	Qui 02/04/26	100%		554
569	LUM_Luminotécnica_Documentação	120 dias	Seg 09/03/26	Sex 28/08/26	82%		04.EX
570	LUM_Plantas - Torre (Tipo a Cobertura)	19 dias	Seg 09/03/26	Qui 02/04/26	100%	567TT	Mingrone
571	LUM_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao 2º pavimento)	16 dias	Qui 12/03/26	Qui 02/04/26	100%	568TT	Mingrone
572	LUM_Caderno Técnico	12 dias	Qua 25/03/26	Sex 10/04/26	100%		Mingrone
573	LUM_Plantas - Embasamento (Subsolos) - Acessos estacionamento x Shopping	10 dias	Seg 17/08/26	Sex 28/08/26	0%		430
574	CMV_Comunicação Visual	29 dias	Qui 16/07/26	Ter 25/08/26	0%		04.EX
575	CMV_Plantas e detalhes (Torre, Embasamento)	15 dias	Qui 16/07/26	Qua 05/08/26	0%		60
576	CMV_Plantas e detalhes (Acesso Shopping nos subsolos)	7 dias	Seg 17/08/26	Ter 25/08/26	0%		430
577	ACE_Acessibilidade	88 dias	Sex 19/12/25	Qua 13/05/26	100%		04.EX
580	ANC_Ancoragem	2 dias	Seg 23/03/26	Ter 24/03/26	100%		04.EX
582	ACT_Acústica	5 dias	Seg 03/08/26	Sex 07/08/26	0%		04.EX
583	ACT_Plantas e detalhes	5 dias	Seg 03/08/26	Sex 07/08/26	0%		Sresnewsy
584	EMT_Estrutura Metálica	55 dias	Qui 23/04/26	Seg 13/07/26	79%		04.EX
585	EMT_Estrutura Metálica_Modelo	11 dias	Seg 29/06/26	Seg 13/07/26	0%		04.EX
586	EMT_Modelo	11 dias	Seg 29/06/26	Seg 13/07/26	0%	589TT	KF

Empreendimento		Cliente			Data		Revisão	
SCIC TORRE A		BUILDING/IGUATEMI			05/08/2026		21	
587	EMT_Estrutura Metálica_Documentação	55 dias	Qui 23/04/26	Seg 13/07/26	100%			04.EX
588	EMT_Plantas e detalhes	30 dias	Qui 23/04/26	Seg 08/06/26	100%	421TI+2 dias	KF	04.EX
589	EMT_Plantas e detalhes - Revisão após comentários	11 dias	Seg 29/06/26	Seg 13/07/26	100%		428	04.EX
590	ESQ_Esquadrrias	34 dias	Seg 01/06/26	Seg 20/07/26	100%			04.EX
593	IMP_Impermeabilização	21 dias	Seg 16/03/26	Ter 14/04/26	100%			04.EX
596	IRR_Irrigação	10 dias	Ter 07/04/26	Seg 20/04/26	100%			04.EX
597	IRR_Irrigação_Documentação	10 dias	Ter 07/04/26	Seg 20/04/26	100%			04.EX
599	CLE_Consultoria LEED	6 dias	Seg 29/06/26	Seg 06/07/26	100%			04.EX
601	VEST_Verificação Estrutural	9 dias	Seg 02/02/26	Qui 12/02/26	100%			04.EX
603	MKP_Furações	137 dias	Seg 02/02/26	Sex 21/08/26	58%			04.EX
604	MKP_Furações (Torre)	137 dias	Seg 02/02/26	Sex 21/08/26	57%			04.EX
605	MKP_Furações - Base EST	5 dias	Seg 02/02/26	Sex 06/02/26	100%		433	04.EX
606	MKP_Furações - CLI	109 dias	Qui 26/02/26	Ter 04/08/26	100%	605;452	Pro Rac	04.EX
607	MKP_Furações - HID/INC	30 dias	Qua 18/03/26	Qui 30/04/26	100%	471;509;491	Projetar HID	04.EX
608	MKP_Furações - ELE	103 dias	Qua 18/03/26	Sex 14/08/26	0%	471;509;491	Projetar ELE	04.EX
609	MKP_Furações - AUT	2 dias	Seg 17/08/26	Ter 18/08/26	0%	529;608;607;528	Bettoni	04.EX
610	MKP_Furações - Análise Compatibilização (Torre)	2 dias	Qua 19/08/26	Qui 20/08/26	0%		609	04.EX
611	Reunião Compatibilização Furações (Torre)	0 dias	Sex 21/08/26	Sex 21/08/26	0%	610TI+1 dia	.Todos	04.EX
612	MKP_Furações (Embasamento)	137 dias	Seg 02/02/26	Sex 21/08/26	60%			04.EX
613	MKP_Furações - Base EST	5 dias	Seg 02/02/26	Sex 06/02/26	100%		434	04.EX
614	MKP_Furações - CLI	109 dias	Qui 26/02/26	Ter 04/08/26	100%	613;453	Pro Rac	04.EX
615	MKP_Furações - IRR	2 dias	Qua 22/04/26	Qui 23/04/26	100%		598	04.EX
616	MKP_Furações - HID/INC	5 dias	Sex 24/04/26	Qui 30/04/26	100%	615;472;510;511;492	Projetar HID	04.EX
617	MKP_Furações - ELE	78 dias	Sex 24/04/26	Sex 14/08/26	0%	615;472;510;511;492	Projetar ELE	04.EX
618	MKP_Furações - AUT	2 dias	Seg 17/08/26	Ter 18/08/26	0%	617;530	Bettoni	04.EX
619	MKP_Furações - Análise Compatibilização (Embasamento)	2 dias	Qua 19/08/26	Qui 20/08/26	0%		618	04.EX
620	Reunião Compatibilização Furações (Embasamento)	0 dias	Sex 21/08/26	Sex 21/08/26	0%	611TT	.Todos	04.EX
621	GER_Gerenciameto	76 dias	Qui 26/03/26	Qui 16/07/26	86%			04.EX
622	Apresentação estudos fachada	1 dia	Qui 26/03/26	Qui 26/03/26	100%		418	04.EX
623	Aprovação estudos fachada	1 dia	Qua 29/04/26	Qua 29/04/26	100%		419	04.EX
624	Aprovação iluminação fachada	1 dia	Qui 07/05/26	Qui 07/05/26	100%			04.EX
625	Aprovação terraço 2º pavimento	57 dias	Sex 24/04/26	Qui 16/07/26	100%			04.EX
626	Aprovação intervenções subsolo e térreo	10 dias	Sex 24/04/26	Sex 08/05/26	0%			04.EX
627	CMP_Compatibilização	140 dias	Qui 12/02/26	Ter 08/09/26	55%			04.EX
628	CMP_Compatibilização (ARQ e EST)	5 dias	Qui 12/02/26	Seg 23/02/26	100%		CHP	04.EX
629	CMP_Compatibilização (INSTALAÇÕES TORRE)	10 dias	Seg 30/03/26	Seg 13/04/26	100%		CHP	04.EX
630	CMP_Compatibilização (INSTALAÇÕES EMBASAMENTO)	8 dias	Seg 04/05/26	Qua 13/05/26	100%		CHP	04.EX
631	CMP_Compatibilização (INSTALAÇÕES TORRE) - Análise revisões	14 dias	Sex 24/07/26	Qua 12/08/26	0%		504	04.EX
632	CMP_Compatibilização (INSTALAÇÕES EMBASAMENTO) - Análise revisões	14 dias	Sex 24/07/26	Qua 12/08/26	0%		505	04.EX
633	CMP_Compatibilização (INSTALAÇÕES TORRE E EMBASAMENTO) - Análise revisões AUT	3 dias	Seg 10/08/26	Qua 12/08/26	0%		538	04.EX
634	CMP_Compatibilização (DEMAIS DISCIPLINAS)	15 dias	Seg 29/06/26	Sex 17/07/26	100%		428	04.EX
635	CMP_Compatibilização (ACÚSTICA)	2 dias	Seg 20/07/26	Ter 21/07/26	100%		634	04.EX
636	CMP_Compatibilização (ESQUADRIAS)	6 dias	Ter 21/07/26	Ter 28/07/26	100%		591	04.EX
637	CMP_Compatibilização (BOMBEIROS)	3 dias	Qui 03/09/26	Ter 08/09/26	0%		542	04.EX
638	CMP_Compatibilização (COM. VISUAL)	3 dias	Qua 26/08/26	Sex 28/08/26	0%	576;575	CHP	04.EX
639	Reunião Compatibilização (ARQ e EST)	0 dias	Qui 26/02/26	Qui 26/02/26	100%	628TT+3 dias	.Todos	04.EX
640	Reunião Compatibilização (INSTALAÇÕES TORRE)	0 dias	Ter 14/04/26	Ter 14/04/26	100%	629TT+1 dia	.Todos	04.EX
641	Reunião Compatibilização (INSTALAÇÕES EMBASAMENTO)	0 dias	Qui 14/05/26	Qui 14/05/26	100%	630TT+1 dia	.Todos	04.EX
642	Reunião Compatibilização (ESQUADRIAS)	0 dias	Qui 06/08/26	Qui 06/08/26	0%	636TT+7 dias	.Todos	04.EX
643	Reunião - Apresentação adequações ARQ reunião presencial 04/03/26	0 dias	Qui 12/03/26	Qui 12/03/26	100%	414TT;405TT	.Todos	04.EX
644	Reunião - Definição infra externa x Interna	0 dias	Ter 17/03/26	Ter 17/03/26	100%		.Todos	04.EX
645	Reunião - Definição sistema Segurança	0 dias	Ter 17/03/26	Ter 17/03/26	100%		.Todos	04.EX
646	LIBERADO PARA OBRA - CIO - Condição de início de obra	83 dias	Ter 19/05/26	Ter 15/09/26	13%			04.EX
647	CIO - Condição de início de obra	83 dias	Ter 19/05/26	Ter 15/09/26	13%			04.EX
648	EST_Estrutura	65 dias	Ter 19/05/26	Qua 19/08/26	9%			04.EX
649	EST_Estrutura_Modelo	3 dias	Qua 29/07/26	Sex 31/07/26	0%			04.EX
650	EST_Modelo - Embasamento (1ºSubsolo ao Térreo) sem furação	3 dias	Qua 29/07/26	Sex 31/07/26	0%	653TT	CGA	04.EX
651	EST_Modelo - Fundação rasa	3 dias	Qua 29/07/26	Sex 31/07/26	0%	658TT;656TT;657TT	CGA	04.EX
652	EST_Estrutura_Documentação	65 dias	Ter 19/05/26	Qua 19/08/26	9%			04.EX
653	EST_Formas - Embasamento (1ºSubsolo ao Térreo) sem furação	52 dias	Ter 19/05/26	Sex 31/07/26	0%		395	04.EX
654	EST_Carga e Locação	14 dias	Ter 19/05/26	Ter 09/06/26	100%		395	04.EX
655	EST_Locação com eixos e ponto inicial	9 dias	Sex 26/06/26	Qua 08/07/26	100%		CGA	04.EX
656	EST_Formas - Fundação rasa	34 dias	Ter 16/06/26	Sex 31/07/26	0%		666	04.EX
657	EST_Formas - Fundação rasa - Detalhamento blocos - Torre	34 dias	Ter 16/06/26	Sex 31/07/26	0%		666	04.EX
658	EST_Formas - Fundação rasa - Detalhamento blocos - Periferia	34 dias	Ter 16/06/26	Sex 31/07/26	0%		666	04.EX
659	EST_Armação - Fundação rasa - Torre	29 dias	Ter 23/06/26	Sex 31/07/26	0%	658TT;656TT;657TT	CGA	04.EX
660	EST_Armação - Fundação rasa - Periferia	29 dias	Ter 23/06/26	Sex 31/07/26	0%	658TT;656TT;657TT	CGA	04.EX
661	EST_Formas - Cortina de Concreto reservatório	3 dias	Seg 03/08/26	Qua 05/08/26	0%		650	04.EX
662	EST_Armação - Cortina de Concreto reservatório	10 dias	Qui 06/08/26	Qua 19/08/26	0%		661	04.EX
663	FUN_Fundação e Contenção	39 dias	Qua 10/06/26	Seg 03/08/26	57%			04.EX
664	FUN_Fundação e Contenção_Documentação base	39 dias	Qua 10/06/26	Seg 03/08/26	75%			04.EX
665	FUN_Plantas e detalhes - Contenção	4 dias	Qua 10/06/26	Seg 15/06/26	100%		654	04.EX
666	FUN_Plantas e detalhes - Fundação	4 dias	Qua 10/06/26	Seg 15/06/26	100%		654	04.EX
667	FUN_Plantas e detalhes - Fundação (Revisão conforme visita obra)	4 dias	Qui 23/07/26	Ter 28/07/26	100%		Consultrix	04.EX
668	FUN_Plantas e detalhes - Contenção (Revisão talude x Rua 28)	4 dias	Qua 29/07/26	Seg 03/08/26	0%		Consultrix	04.EX
669	FUN_Fundação e Contenção_Modelo	5 dias	Ter 16/06/26	Seg 22/06/26	0%			04.EX
670	FUN_Modelo	5 dias	Ter 16/06/26	Seg 22/06/26	0%		666	04.EX
671	HID_Hidráulica	3 dias	Qua 12/08/26	Sex 14/08/26	0%			04.EX
672	HID_Hidráulica_Modelo	3 dias	Qua 12/08/26	Sex 14/08/26	0%			04.EX
673	HID_Modelo - Embasamento (Enterrados)	3 dias	Qua 12/08/26	Sex 14/08/26	0%	651;396	Projetar HID	04.EX
674	HID_Hidráulica_Documentação	3 dias	Qua 12/08/26	Sex 14/08/26	0%			04.EX
675	HID_Plantas- Embasamento (Enterrados)	3 dias	Qua 12/08/26	Sex 14/08/26	0%	673TT	Projetar HID	04.EX
676	ELE_Elétrica	3 dias	Qua 12/08/26	Sex 14/08/26	0%			04.EX
677	ELE_Elétrica_Modelo	3 dias	Qua 12/08/26	Sex 14/08/26	0%			04.EX
678	ELE_Modelo - Embasamento (Enterrados)	3 dias	Qua 12/08/26	Sex 14/08/26	0%	651;396	Projetar ELE	04.EX
679	ELE_Elétrica_Documentação	3 dias	Qua 12/08/26	Sex 14/08/26	0%			04.EX
680	ELE Plantas- Embasamento (Enterrados)	3 dias	Qua 12/08/26	Sex 14/08/26	0%	678TT	Projetar ELE	04.EX

Empreendimento		Cliente			Data		Revisão	
SCIC TORRE A		BUILDING/IGUATEMI			05/08/2026		21	
681	DRE_Drenagem	18 dias	Seg 17/08/26	Qui 10/09/26	0%			04.EX
682	DRE_Drenagem_Documentação	3 dias	Seg 17/08/26	Qua 19/08/26	0%			04.EX
683	DRE_Plantas e detalhes	3 dias	Seg 17/08/26	Qua 19/08/26	0%	675;680	Mix Design	04.EX
684	DRE_Drenagem_Modelo	15 dias	Qui 20/08/26	Qui 10/09/26	0%			04.EX
685	DRE_Modelo	15 dias	Qui 20/08/26	Qui 10/09/26	0%		683 Mix Design	04.EX
686	PAV_Pavimentação	18 dias	Qui 20/08/26	Ter 15/09/26	0%			04.EX
687	PAV_Pavimentação_Documentação	3 dias	Qui 20/08/26	Seg 24/08/26	0%			04.EX
688	PAV_Plantas e detalhes	3 dias	Qui 20/08/26	Seg 24/08/26	0%	683;651	Mix Design	04.EX
689	PAV_Pavimentação_Modelo	15 dias	Ter 25/08/26	Ter 15/09/26	0%			04.EX
690	PAV_Modelo	15 dias	Ter 25/08/26	Ter 15/09/26	0%		688 Mix Design	04.EX
691	VEST_Verificação Estrutural	10 dias	Seg 03/08/26	Sex 14/08/26	0%			04.EX
692	VEST_Relatório	10 dias	Seg 03/08/26	Sex 14/08/26	0%	660;659	ZMC	04.EX
693	VFU_Verificação Fundação	9 dias	Ter 16/06/26	Sex 26/06/26	100%			04.EX
694	VFU_Relatório	9 dias	Ter 16/06/26	Sex 26/06/26	100%		666 Infrass	04.EX
695	CMP_Compatibilização	3 dias	Ter 25/08/26	Qui 27/08/26	0%			04.EX
696	CMP_Compatibilização (CIO)	3 dias	Ter 25/08/26	Qui 27/08/26	0%	675;680;683;688;666	CHP	04.EX
697	LIBERADO PARA OBRA - Demais projetos	72 dias	Qui 13/08/26	Qui 26/11/26	0%			04.EX
698	ARQ_Arquitetura	29 dias	Qui 13/08/26	Qua 23/09/26	0%			04.EX
699	ARQ_Arquitetura_Modelo	5 dias	Qui 13/08/26	Qua 19/08/26	0%			04.EX
700	ARQ_Modelo - Torre	5 dias	Qui 13/08/26	Qua 19/08/26	0%		631 ACIA	04.EX
701	ARQ_Modelo - Embasamento	5 dias	Qui 13/08/26	Qua 19/08/26	0%		632 ACIA	04.EX
702	ARQ_Arquitetura_Documentação	29 dias	Qui 13/08/26	Qua 23/09/26	0%			04.EX
703	ARQ_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura)	5 dias	Qui 13/08/26	Qua 19/08/26	0%	700TT	ACIA	04.EX
704	ARQ_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo)	5 dias	Qui 13/08/26	Qua 19/08/26	0%	701TT	ACIA	04.EX
705	ARQ_Cortes	5 dias	Qui 20/08/26	Qua 26/08/26	0%		704 ACIA	04.EX
706	ARQ_Fachadas	5 dias	Qui 27/08/26	Qua 02/09/26	0%		705 ACIA	04.EX
707	ARQ_Mapas de Caixilhos	5 dias	Qui 03/09/26	Qui 10/09/26	0%	706;642	ACIA	04.EX
708	ARQ_Detalhamento ferro e madeira	3 dias	Sex 11/09/26	Ter 15/09/26	0%		707 ACIA	05.LO CIO
709	ARQ_Detalhamento pedra	3 dias	Sex 11/09/26	Ter 15/09/26	0%		707 ACIA	05.LO CIO
710	ARQ_Detalhamento áreas molhadas	3 dias	Qua 16/09/26	Sex 18/09/26	0%		709 ACIA	05.LO CIO
711	ARQ_Detalhes construtivos e materiais de acabamento	3 dias	Seg 21/09/26	Qua 23/09/26	0%		710 ACIA	05.LO CIO
712	EST_Estrutura	55 dias	Seg 24/08/26	Qua 11/11/26	0%			05.LO CIO
713	EST_Estrutura_Documentação	55 dias	Seg 24/08/26	Qua 11/11/26	0%			05.LO CIO
714	EST_Formas - Torre (1ºpav a Cobertura)	5 dias	Seg 24/08/26	Sex 28/08/26	0%		611 CGA	05.LO CIO
715	EST_Formas - Embasamento (1ºSubsolo ao Térreo)	5 dias	Seg 24/08/26	Sex 28/08/26	0%		620 CGA	05.LO CIO
716	EST_Armação - Torre (1ºpav)	10 dias	Seg 31/08/26	Seg 14/09/26	0%		714 CGA	05.LO CIO
717	EST_Armação - Torre (2ºpav)	10 dias	Ter 15/09/26	Seg 28/09/26	0%		716 CGA	05.LO CIO
718	EST_Armação - Torre (3º ao 15ºpav)	10 dias	Ter 29/09/26	Ter 13/10/26	0%		717 CGA	05.LO CIO
719	EST_Armação - Torre (Ático)	10 dias	Qua 14/10/26	Ter 27/10/26	0%		718 CGA	05.LO CIO
720	EST_Armação - Torre (Cobertura)	10 dias	Qua 28/10/26	Qua 11/11/26	0%		719 CGA	05.LO CIO
721	EST_Armação - Embasamento (1ºSubsolo)	10 dias	Seg 31/08/26	Seg 14/09/26	0%		715 CGA	05.LO CIO
722	EST_Armação - Embasamento (Térreo)	10 dias	Ter 15/09/26	Seg 28/09/26	0%		721 CGA	05.LO CIO
723	EST_Estrutura_Modelo	5 dias	Seg 31/08/26	Sex 04/09/26	0%			05.LO CIO
724	EST_Modelo - Torre	5 dias	Seg 31/08/26	Sex 04/09/26	0%		714 CGA	05.LO CIO
725	EST_Modelo - Embasamento	5 dias	Seg 31/08/26	Sex 04/09/26	0%		715 CGA	05.LO CIO
726	CLI_Climatização e Pressurização	11 dias	Ter 08/09/26	Ter 22/09/26	0%			05.LO CIO
727	CLI_Climatização e Pressurização_Modelo	5 dias	Ter 08/09/26	Seg 14/09/26	0%			05.LO CIO
728	CLI_Modelo - Torre	5 dias	Ter 08/09/26	Seg 14/09/26	0%	724;700	Pro Rac	05.LO CIO
729	CLI_Modelo - Embasamento	5 dias	Ter 08/09/26	Seg 14/09/26	0%	725;701	Pro Rac	05.LO CIO
730	CLI_Climatização e Pressurização_Documentação	11 dias	Ter 08/09/26	Ter 22/09/26	0%			05.LO CIO
731	CLI_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura)	5 dias	Ter 08/09/26	Seg 14/09/26	0%	728TT	Pro Rac	05.LO CIO
732	CLI_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo)	5 dias	Ter 08/09/26	Seg 14/09/26	0%	729TT	Pro Rac	05.LO CIO
733	CLI_Esquemas e isométricas	3 dias	Ter 15/09/26	Qui 17/09/26	0%		732 Pro Rac	05.LO CIO
734	CLI_Memorial	3 dias	Sex 18/09/26	Ter 22/09/26	0%		733 Pro Rac	05.LO CIO
735	HID_Hidráulica	18 dias	Ter 15/09/26	Qui 08/10/26	0%			05.LO CIO
736	HID_Hidráulica_Modelo	5 dias	Ter 15/09/26	Seg 21/09/26	0%			05.LO CIO
737	HID_Modelo - Torre	5 dias	Ter 15/09/26	Seg 21/09/26	0%		728 Projetar HID	05.LO CIO
738	HID_Modelo - Embasamento	5 dias	Ter 15/09/26	Seg 21/09/26	0%		729 Projetar HID	05.LO CIO
739	HID_Hidráulica_Documentação	18 dias	Ter 15/09/26	Qui 08/10/26	0%			05.LO CIO
740	HID_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura)	5 dias	Ter 15/09/26	Seg 21/09/26	0%	737TT	Projetar ELE	05.LO CIO
741	HID_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo)	5 dias	Ter 15/09/26	Seg 21/09/26	0%	738TT	Projetar ELE	05.LO CIO
742	HID_Esquemas e isométricas	5 dias	Ter 22/09/26	Seg 28/09/26	0%		741 Projetar ELE	05.LO CIO
743	HID_Detalhamentos	5 dias	Ter 29/09/26	Seg 05/10/26	0%		742 Projetar ELE	05.LO CIO
744	HID_Memorial	3 dias	Ter 06/10/26	Qui 08/10/26	0%		743 Projetar ELE	05.LO CIO
745	ELE_Elétrica	18 dias	Ter 15/09/26	Qui 08/10/26	0%			05.LO CIO
746	ELE_Elétrica_Modelo	5 dias	Ter 15/09/26	Seg 21/09/26	0%			05.LO CIO
747	ELE_Modelo - Torre	5 dias	Ter 15/09/26	Seg 21/09/26	0%		728 Projetar ELE	05.LO CIO
748	ELE_Modelo - Embasamento	5 dias	Ter 15/09/26	Seg 21/09/26	0%		729 Projetar ELE	05.LO CIO
749	ELE_Elétrica_Documentação	18 dias	Ter 15/09/26	Qui 08/10/26	0%			05.LO CIO
750	ELE_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura)	5 dias	Ter 15/09/26	Seg 21/09/26	0%	747TT	Projetar ELE	05.LO CIO
751	ELE_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo)	5 dias	Ter 15/09/26	Seg 21/09/26	0%	748TT	Projetar ELE	05.LO CIO
752	ELE_Esquemas e diagramas	5 dias	Ter 22/09/26	Seg 28/09/26	0%		751 Projetar ELE	05.LO CIO
753	ELE_Detalhamentos	5 dias	Ter 29/09/26	Seg 05/10/26	0%		752 Projetar ELE	05.LO CIO
754	ELE_Memorial	3 dias	Ter 06/10/26	Qui 08/10/26	0%		753 Projetar ELE	05.LO CIO
755	AUT_Automação	21 dias	Ter 22/09/26	Qua 21/10/26	0%			05.LO CIO
756	AUT_Automação_Modelo	15 dias	Ter 22/09/26	Ter 13/10/26	0%			06.LO
757	AUT_Modelo - Torre - EUT	5 dias	Ter 22/09/26	Seg 28/09/26	0%		747 Bettoni	06.LO
758	AUT_Modelo - Embasamento - EUT	5 dias	Ter 22/09/26	Seg 28/09/26	0%		748 Bettoni	06.LO
759	AUT_Modelo - Torre - DAI	5 dias	Ter 29/09/26	Seg 05/10/26	0%		758 Bettoni	06.LO
760	AUT_Modelo - Embasamento - DAI	5 dias	Ter 06/10/26	Ter 13/10/26	0%		759 Bettoni	06.LO

Empreendimento		Cliente		Data		Revisão	
SCIC TORRE A		BUILDING/IGUATEMI		05/08/2026		21	
761	AUT_Automação_Documentação	21 dias	Ter 22/09/26	Qua 21/10/26	0%		06.LO
762	AUT_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura) - EUT	5 dias	Ter 22/09/26	Seg 28/09/26	0%	757TT	Bettoni 06.LO
763	AUT_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo) - EUT	5 dias	Ter 22/09/26	Seg 28/09/26	0%	758TT	Bettoni 06.LO
764	AUT_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura) - DAI	5 dias	Ter 29/09/26	Seg 05/10/26	0%	759TT	Bettoni 06.LO
765	AUT_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo) - DAI	5 dias	Ter 06/10/26	Ter 13/10/26	0%	760TT	Bettoni 06.LO
766	AUT_Esquemas e diagramas	3 dias	Qua 14/10/26	Sex 16/10/26	0%	765;763	Bettoni 06.LO
767	AUT_Memorial	3 dias	Seg 19/10/26	Qua 21/10/26	0%		766 Bettoni 06.LO
768	ELV_Elevadores	5 dias	Qui 27/08/26	Qua 02/09/26	0%		06.LO
769	ELV_Relatório atualizado (Avaliação Projeto)	5 dias	Qui 27/08/26	Qua 02/09/26	0%		705 MH 06.LO
770	PAI_Paisagismo	23 dias	Qui 20/08/26	Ter 22/09/26	0%		06.LO
771	PAI_Paisagismo_Documentação	13 dias	Qui 20/08/26	Ter 08/09/26	0%		06.LO
772	PAI_Planta Layout e acabamentos	5 dias	Qui 20/08/26	Qua 26/08/26	0%		704 Cenário 06.LO
773	PAI_Planta Especificação Vegetação	5 dias	Qui 27/08/26	Qua 02/09/26	0%		772 Cenário 06.LO
774	PAI_Detalhes construtivos	3 dias	Qui 03/09/26	Ter 08/09/26	0%		773 Cenário 06.LO
775	PSG_Paisagismo_Modelo	10 dias	Qua 09/09/26	Ter 22/09/26	0%		06.LO
776	PAI_Modelo	10 dias	Qua 09/09/26	Ter 22/09/26	0%		774 Modelagem Externa 06.LO
777	INT_Interiores	12 dias	Qui 20/08/26	Sex 04/09/26	0%		06.LO
778	INT_Interiores_Modelo	5 dias	Qui 20/08/26	Qua 26/08/26	0%		06.LO
779	INT_Modelo - Torre	5 dias	Qui 20/08/26	Qua 26/08/26	0%		700 oficina457 06.LO
780	INT_Modelo - Embasamento	5 dias	Qui 20/08/26	Qua 26/08/26	0%		701 oficina457 06.LO
781	INT_Interiores_Documentação	12 dias	Qui 20/08/26	Sex 04/09/26	0%		06.LO
782	INT_Plantas - Layout e acabamentos	5 dias	Qui 20/08/26	Qua 26/08/26	0%	779TT	oficina457 06.LO
783	INT_Plantas - Forro e pontos instalações	5 dias	Qui 20/08/26	Qua 26/08/26	0%	780TT	oficina457 06.LO
784	INT_Elevações	7 dias	Qui 27/08/26	Sex 04/09/26	0%		783 oficina457 06.LO
785	LUM_Luminotécnica	12 dias	Qui 27/08/26	Seg 14/09/26	0%		06.LO
786	LUM_Luminotécnica_Modelo	10 dias	Qui 27/08/26	Qui 10/09/26	0%		06.LO
787	LUM_Modelo - Torre	5 dias	Qui 27/08/26	Qua 02/09/26	0%		779 Mingrone 06.LO
788	LUM_Modelo - Embasamento	5 dias	Qui 03/09/26	Qui 10/09/26	0%	773;780	Mingrone 06.LO
789	LUM_Luminotécnica_Documentação	12 dias	Qui 27/08/26	Seg 14/09/26	0%		06.LO
790	LUM_Plantas - Torre (1ºpav a Cobertura)	5 dias	Qui 27/08/26	Qua 02/09/26	0%	787TT	Mingrone 06.LO
791	LUM_Plantas - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo)	5 dias	Qui 03/09/26	Qui 10/09/26	0%	788TT	Mingrone 06.LO
792	LUM_Caderno Técnico	2 dias	Sex 11/09/26	Seg 14/09/26	0%		791 Mingrone 06.LO
793	CMV_Comunicação Visual	5 dias	Seg 31/08/26	Sex 04/09/26	0%		06.LO
794	CMV_Plantas e detalhes	5 dias	Seg 31/08/26	Sex 04/09/26	0%		638 Ilustreldeia 06.LO
795	ACE_Acessibilidade	8 dias	Qui 20/08/26	Seg 31/08/26	0%		06.LO
796	ACE_Plantas e detalhes - Torre (1ºpav a Cobertura)	3 dias	Qui 20/08/26	Seg 24/08/26	0%		703 Eduardo Rochetti 06.LO
797	ACE_Plantas e detalhes - Embasamento (2ºSubsolo ao Térreo)	3 dias	Qui 20/08/26	Seg 31/08/26	0%	772;782	Eduardo Rochetti 06.LO
798	ANC_Ancoragem	3 dias	Qui 20/08/26	Seg 24/08/26	0%		06.LO
799	ANC_Planta e Detalhes	3 dias	Qui 20/08/26	Seg 24/08/26	0%		703 Acesse 06.LO
800	ACT_Acústica	5 dias	Qui 27/08/26	Qua 02/09/26	0%		06.LO
801	ACT_Plantas e detalhes	5 dias	Qui 27/08/26	Qua 02/09/26	0%		783 Sresnewsy 06.LO
802	EMT_Estrutura Metálica	10 dias	Qua 09/09/26	Ter 22/09/26	0%		06.LO
803	EMT_Estrutura Metálica_Modelo	5 dias	Qua 09/09/26	Ter 15/09/26	0%		06.LO
804	EMT_Modelo	5 dias	Qua 09/09/26	Ter 15/09/26	0%		774 KF 06.LO
805	EMT_Estrutura Metálica_Documentação	5 dias	Qua 16/09/26	Ter 22/09/26	0%		06.LO
806	EMT_Plantas e detalhes	5 dias	Qua 16/09/26	Ter 22/09/26	0%		804 KF 06.LO
807	ESQ_Esquadrrias	5 dias	Sex 11/09/26	Qui 17/09/26	0%		06.LO
808	ESQ_Detalhamento de esquadrias e vidros	5 dias	Sex 11/09/26	Qui 17/09/26	0%		707 Crescêncio 06.LO
809	IMP_Impermeabilização	5 dias	Ter 22/09/26	Seg 28/09/26	0%		06.LO
810	IMP_Plantas e detalhes	5 dias	Ter 22/09/26	Seg 28/09/26	0%		741 Proassp 06.LO
811	IRR_Irrigação	10 dias	Qui 03/09/26	Qui 17/09/26	0%		06.LO
812	IRR_Irrigação_Modelo	5 dias	Qui 03/09/26	Qui 10/09/26	0%		06.LO
813	IRR_Modelo	5 dias	Qui 03/09/26	Qui 10/09/26	0%		773 Monteiro 06.LO
814	IRR_Irrigação_Documentação	5 dias	Sex 11/09/26	Qui 17/09/26	0%		06.LO
815	IRR_Plantas e detalhes	5 dias	Sex 11/09/26	Qui 17/09/26	0%		813 Monteiro 06.LO
816	CLE_Consultoria LEED	7 dias	Ter 29/09/26	Qua 07/10/26	0%		06.LO
817	CLE_Avaliação atendimento aos requisitos	7 dias	Ter 29/09/26	Qua 07/10/26	0%	808;810	Sustentech 06.LO
818	VEST_Verificação Estrutural	50 dias	Ter 15/09/26	Qui 26/11/26	0%		06.LO
819	VEST_Relatório Armações - Torre (1ºpav)	10 dias	Ter 15/09/26	Seg 28/09/26	0%		716 ZMC 06.LO
820	VEST_Relatório Armações - Torre (2ºpav)	10 dias	Ter 29/09/26	Ter 13/10/26	0%		717 ZMC 06.LO
821	VEST_Relatório Armações - Torre (3º ao 15º pav)	10 dias	Qua 14/10/26	Ter 27/10/26	0%		718 ZMC 06.LO
822	VEST_Relatório Armações - Torre (Ático)	10 dias	Qua 28/10/26	Qua 11/11/26	0%		719 ZMC 06.LO
823	VEST_Relatório Armações - Torre (Cobertura)	10 dias	Qui 12/11/26	Qui 26/11/26	0%		720 ZMC 06.LO
824	VEST_Relatório Armações - Embasamento (1ºSubsolo)	10 dias	Ter 15/09/26	Seg 28/09/26	0%		721 ZMC 06.LO
825	VEST_Relatório Armações - Embasamento (Térreo)	10 dias	Ter 29/09/26	Ter 13/10/26	0%		722 ZMC 06.LO
826	CMP_Compatibilização	39 dias	Seg 31/08/26	Seg 26/10/26	0%		06.LO
827	CMP_Compatibilização (ARQ e EST)	3 dias	Seg 31/08/26	Qua 02/09/26	0%		715 CHP 06.LO
828	CMP_Compatibilização (INSTALAÇÕES)	7 dias	Ter 06/10/26	Qui 15/10/26	0%	764;762	CHP 06.LO
829	CMP_Compatibilização (DEMAIS DISCIPLINAS)	7 dias	Sex 16/10/26	Seg 26/10/26	0%	808;810;828	CHP 06.LO
830	Reunião Compatibilização (ARQ e EST)	0 dias	Qui 03/09/26	Qui 03/09/26	0%		827TT+1 dia .Todos 06.LO
831	Reunião Compatibilização (INSTALAÇÕES)	0 dias	Sex 16/10/26	Sex 16/10/26	0%		828TT+1 dia .Todos 06.LO
832	Reunião Compatibilização (DEMAIS DISCIPLINAS)	0 dias	Ter 27/10/26	Ter 27/10/26	0%		829TT+1 dia .Todos 06.LO
833	APROVAÇÕES TÉCNICAS	158 dias	Qua 01/04/26	Qua 18/11/26	0%		06.LO
834	CPFL	27 dias	Sex 09/10/26	Qua 18/11/26	0%		06.LO
835	Protocolo projeto	5 dias	Sex 09/10/26	Sex 16/10/26	0%	521;754	Projetar ELE 06.LO
836	Projeto Aprovado	22 dias	Seg 19/10/26	Qua 18/11/26	0%		835 Projetar ELE 06.LO
837	SANASA	15 dias	Qua 01/04/26	Qui 23/04/26	0%		06.LO
838	Recebimento diretriz	15 dias	Qua 01/04/26	Qui 23/04/26	0%	484;503	Projetar HID 06.LO
839	BOM_Combate ao incêndio	27 dias	Sex 11/09/26	Ter 20/10/26	0%		06.LO
840	BOM_Protocolo projeto	5 dias	Sex 11/09/26	Qui 17/09/26	0%	542TI+5 dias	Kit 06.LO
841	BOM_Projeto Aprovado	22 dias	Sex 18/09/26	Ter 20/10/26	0%		840 Kit 06.LO